



4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II
Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR209

Horas Empleadas: 3

Información General

Creado por: José María García Domínguez

Fecha de creación: 01/02/2019

Obra asignada: [Jose Surf](#)

Tipo: Trabajo

Empleados asignados

- Ricardo AiramSantos Torres
- Eric Diaz Regalado
- Juan Manuel Padrón Gonzalez
- Moises Pérez Morales

Material:

-45 metros cable manguera 5 x 10 mm -Tubo rojo 63 de diámetro -1 cuadro de obra (electrostck) -1 toma secon trifasica de 32A -1 toma secon trifasica de16A./Pequeño material.

Trabajo realizado:

Se pasa linea de alimentación de grupo a cuadro de obra,se enhebra linea por canalización existente,se instala cuadro,también se hacen las pruebas pertinentes.